



5/11~5/14 模板工撤離。



5/20 廁所磚牆與管路安裝完成。



5/29 起鋁窗開始安裝工程。

教堂進度

總工期 :360 天 累計工期 : 229 天 完成率 :63.61%

完成項目

- 5/11~5/14 模板工撤離。
- 5/12 起進行屋內磚牆工作。
- 5/29 起鋁窗開始安裝工程。
- 泥作作業進行中。
- 廁所磚牆與管路安裝完成。

樓層簡介

地上五層共 508 坪

- 1 樓：辦公室、社區教室、餐廳、廚房
- 2 樓：協談室、禱告室
傳道人辦公室、副堂、教室、圖書室
- 3 樓：大堂
- 4 樓：音控室、親子室
- 5 樓：教室、團服室、單身宿舍

感恩分享

本堂自 2006.10.22 起，借芎林國小視聽館舉行崇拜，如今國小也將進行教室重建，我們為過去這一年七個月領受豐盛獻上感恩。我們要在新的地方聚會，也要看見上帝新的恩典供應。

2008 年 6 月 8 日起，本堂主日聚會地點更改如下：

主日崇拜 ----- 在「芎林鄉文林村集會所」文山路 327 號（在芎林消防隊與電力公司中間。從恩霖堂工地門口往車站方向，沿著文山路走，距離約 50 公尺）。

兒童主日學--- 在芎林國小五年丁班教室（鄉圖書館旁一樓）

聚會停車 ----- 仍然停放在芎林國小內，圖書館前停車場。

本堂自 2006.10.22 起，借芎林國小視聽館舉行崇拜，如今國小也將進行教室重建，我們為過去這一年七個月領受豐盛獻上感恩。

財務代禱

預估新台幣四千伍佰萬

建堂基金累計	\$ 28,463,883 (5/25)	差額:\$16,536,117
借款(已含累計)	\$ 3,200,000 (5/25)	達成率 : 63.26 %
建堂支出累計	\$ 18,791,272 (5/25)	剩餘: \$9,672,611

建堂需要您的支持，若您願意為建堂奉獻，您可以透過以下二個管道來奉獻：

1. 會計人員 陳紫君姐妹聯繫 03-5923728
2. 郵政劃撥捐款

郵政劃撥 / 帳號：16464576

戶名：財團法人台灣省中華基督教信義會恩霖堂

您的奉獻本堂會提供收據可作為列舉扣除額捐贈項目，享有扣抵稅額權益。

事工守望

- 為政信工人進行室內工程求上帝保守工作品質與安全。
- 為5/11~5/31推動建堂禁食禱告，祈求上帝引領。
- 建堂總預算為4,500萬，祈求上帝賜下一切所需，敬請代禱。
- 為外牆洗石子顏色選定，祈求上帝引領建築師與營建組。